

Časový harmonogram

pro akci

„Zámek Kosmonosy: 2.Rekonstrukce hygienického zařízení v severním křídle 3.NP “

týden	den	kapitola	prováděná stavební činnost	cenový rozsah
1	1	Bourání,	Bourání konstrukcí, podlah, betonů, demontáž zařiz. Předmětů.	76 850,0 Kč
	2	demontáže,		
	3	přesun hmot,	Odvoz a likvidace sutí.	
	4	odvoz sutí,	Izolace proti vlhkosti, izolace tepelné podlah,	
	5	odvoz sutí,	Podlahy, mazaniny, betony, svislé konstrukce	
	6	svislé konstrukce		
2	1	Elektromontáže,		156 000,0 Kč
	2	VZT, ZTI,	Hrubá montáž elektro, montáž rozvodů VZT a ZTI	
	3			
	4	konstrukce suché		
	5		Příčky a podhledy sádkartonové, rozvody řemesel.	
	6	výstavby		
3	1	Konstrukce	Parapety, repase vnitřních dveří, nátěry otopných těles	165 000,0 Kč
	2	truhlářské,		
	3		Montáž obkladů a dlažeb	
	4	repase, vytápění,		
	5			
	6	obklady a malby	Úpravy povrchů, malby	
4	1	Úpravy povrchů,	Úpravy povrchů, malby	246 000,0 Kč
	2	malby,	kompletace elektro, VZT a ZTI, montáž sanitárních stěn a	
	3	kompletace		
	4	elektro, VZT a	zařizovacích předmětů, doplňků koupelen a piktogramů.	
	5	ZTI, montáž		
	6	sanitárních stěn	Dokončení díla, úklid, příprava pro předání stavby	
CELKEM HSV+PSV+M				688 939,0 Kč
VRN				5 500,0 Kč
CELKEM STAVBA BEZ DPH				694 439,0 Kč

